

## 岡山西バイパス工事の現況と当面の予定(抜粋)

国土交通省岡山国道工事事務所

### 改築事業

岡山西バイパスは、岡山市古新田2号バイパス～岡山市橋津間において計画された延長5.6kmのバイパスで、このうち1期整備区間として岡山市古新田～県道岡山倉敷線間、延長2.5kmの工事を進めています。

この1期整備区間は、今年度から本格的な改良・橋梁工事に着手したところであり、平成17年の「岡山国体」までに、街路部を上り下り併せて4車線で供用開始する予定です。

### 現在の工事進捗状況

現在、以下の5工事が進行中です。なお、第4番目までの工事は平成15年3月、第5番目は平成15年7月の完成を目指しています。


★西長瀬田中地区改良工事：御南大橋筋～県道岡山倉敷間の道路改良工事です。現在、将来車道となる部分の地盤改良はほぼ完了し、排水施設や舗装工を施工中です。

★田中野田第1改良工事：下中野平田線～御南大橋筋間の道路改良工事です。現在、将来車道となる部分の地盤改良はほぼ完了し、排水施設や舗装工を施工中です。

★平田高架橋下部工事：笹ヶ瀬川左岸側の平田地内の橋梁下部工事で、下部工全体27基のうち15基を施工しています。現在、杭基礎が完了し下部工本体の仮締め切り、鉄筋、コンクリート打設を順次施工中です。

★笹ヶ瀬第1橋下部工事：笹ヶ瀬川右岸側の古新田地内の橋梁下部工事で、橋台2基を施工しています。現在、杭基礎が完了し、下部工本体の仮締め切り、床堀を施工中です。

★笹ヶ瀬第1橋第3下部工事：笹ヶ瀬川の河川内の橋梁下部工事で、橋脚6基を施工しています。現在、橋脚を施工するための仮栈橋を施工中です。(本工事は平成15年7月の完成予定です。)



バイパス道路の完成予想図

### 今後の工事予定

今年度、平田高架橋の残りの下部工事と笹ヶ瀬川左岸堤防部の橋台工事、また、平田高架橋の上部工事を発注する予定です。今後、岡山西バイパス建設工事も、平成17年の「岡山国体」の開催に向け最盛期を迎えます。今後とも皆様方のご理解、ご協力をお願いします。

(編集者注：以上に続いて、共同溝工事の記述もありましたが、割愛させて頂きました。それは紙面に余裕がないこと、共同溝は全体で80%完成し、田中野田地区内のもは全部完成していることが主な理由です。)

## 楽しかった三世代交流会

[6年] 原 彰吾

11月30日(土)は公園で、町内のお年寄りの方達やお父さん、お母さん、それに子ども会の皆とのグラウンドゴルフ大会でした。8つのホールを5人一組のチームでまわりました。結果は、僕はラッキーセブン賞でしたが、同点が3人いたのでじゃんけんして負けてしまいました。お年寄りの方は日頃やっているもので、さすがにうまいなあーと思いました。グラウンドゴルフの楽しみの一つに、終わった後のぜんざいがあります。この日は寒かったので、あったかいぜんざいをたべられ、とてもうれしかったです。ありがとうございました。(4組)

## 秋まつりに参加して

[6年] 秋森 知恵

10月19日と20日(土・日)に、田中野田の秋まつりがありました。みんなでおみこしをかついで、「わっしょい、わっしょい」とかけごえをかけながら、町内をぐるぐるまわっていきました。町内の人たちにたくさんお金をいただきました。そのおれいに、私たちはチケットとポテトチップスをあげました。私はちょっとおどろいたことがありました。それはファミリーマートの前で、みんなで行ったらお金がもらえたことです。ファミリーマートでもお金はくれるんだなと思いました。

次の日の秋まつりでは、しらびげうにみんなで行きました。おいしそうなのがいっぱい売ってありました。私はさいしょに、高橋さんとフランクを買いました。おいしかったです。それから、バクダンキャンディーやポップコーン、おでんやおかし、フライドポテトもたべました。とてもおいしかったです。そして、ともだちともあそぶことができたので、もっと楽しかったです。

いま6年生なので、秋まつりはさいごになったけれど、たいへんいい思い出ができました。(6組)